

# CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

## DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 82 DEL 30/10/2017

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE E DELLA FOCE DEL FIUME DELIA - 2° STRALCIO . Concessione novazione del tempo contrattuale.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di **OTTOBRE** in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo sita nella Via Lulli n. 42;

L'ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 55/Gab. Del 04/08/16, con l'assistenza del Direttore Generale, Giovanni Tomasino, che assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante;

**VISTO** il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;


**VISTE** le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

**VISTA** la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

**VISTO** il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

**VISTA** la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere



favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

**VISTO** il D.A. n. 34 del 4/5/2017 di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO** il Bilancio preventivo di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2016-2018, approvato con deliberazione n. 16/2017;

**VISTA** la nota 20968 del 30/08/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale – Servizio 4 – Infrastrutture, irrigazione ed Enti vigilati, con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/09/2017;

**VISTO** il Decreto di Concessione N. 293/Gr.XIII D.P.R., del 22.06.2000 dell'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.D.G. n° 794/41 del 9.11.2001 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, decreto di finanziamento dei lavori *di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio*;

**VISTA** la II perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio dell'importo di € 4.822.829,46 approvata con delibera n. 16 del 3/5/2016;

**VISTO** l'art. 3 del contratto, in riferimento all'art. 12 del C.S.A., che fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in mesi diciotto (18);

**VISTO** l'ultimo verbale di ripresa dei lavori con il quale viene anche fissato il termine per la conclusione degli stessi in data 08 Novembre 2017;

**VISTA** la richiesta dell'impresa esecutrice ***Delia 2 soc. cons. a r.l.*** del 28/09/2017, acquisita al protocollo in data 03/10/2017 al n. 4599, volta ad ottenere una novazione del tempo contrattuale pari a mesi 7 (sette);

**CONSIDERATO** che la richiesta dell'impresa è pervenuta in tempo utile;

**CONSIDERATO** che le cause del ritardo non sono imputabili all'impresa in quanto legate ad eventi imprevedibili al momento dell'assunzione dei lavori;



VISTA la relazione della Direzione dei Lavori, Ing. Giuseppe Pecoraro e Arch. Francesco Giacalone, acquisita al protocollo consortile al n. 4998 del 26.10.2017, con la quale ritengono di poter novare il tempo contrattuale di ulteriori 143 giorni;

VISTA la nota dell'Ingegnere Capo dei Lavori;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra, di concedere all'Impresa esecutrice dei lavori una novazione del tempo contrattuale dei lavori di 143 giorni naturali e consecutivi;

VISTE le norme che regolano l'appalto di che trattasi;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

per quanto sopra premesso

### DELIBERA

- di **CONCEDERE** alla **Delia 2 soc. cons. a r.l.** esecutrice dei lavori di realizzazione dei **Lavori di completamento della sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - Progetto 2° Stralcio** - una novazione del tempo contrattuale dei lavori di giorni 143 naturali e consecutivi;
- di **DARE ATTO** che, per effetto del presente provvedimento, il nuovo **termine di ultimazione dei lavori verrebbe fissato a tutto il 01/04/2018 alla seguente condizione:**

*che il maggior tempo dovrebbe essere concesso sotto forma di novazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori e venga firmato un Atto di Sottomissione nel quale per la protrazione del termine suddetto, la **Delia 2 soc. cons. a r.l.** si impegna a non avanzare alcuna pretesa o richiesta di maggiori oneri o compensi ad essa connesse;*

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giovanni Tomasino)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dott. Francesco Greco)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.