

# CONSORZIO DI BONIFICA 1

## TRAPANI

.....

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N° 29  
del 22/06/2012.

#### OGGETTO

Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio, assentiti in Concessione al consorzio con D.A. n.293/XIII D.P.R. del 20/06/00 e successivo D.G.G. n. 794/41 del 09/11/01 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente:- approvazione perizia di variante

L'anno **duemiladodici**, il giorno 22 del mese di **Giugno**, nella sede del Dipartimento Interventi Infrastrutturali -Assessorato delle Risorse Agricole e Forestali della Regione Siciliana;

Il dott. Dario Cartabellotta, Commissario Straordinario del Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.P.R.S. n° 393 del 02/02/2012, con l'assistenza del dott. Felice Crescente Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario;

le funzioni di Verbalizzante vengono svolte dal medesimo direttore;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.A. n° 54 del 01/02/2012 col quale l'Assessore delle Risorse Agricole e Forestali della Regione Siciliana ha Provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dell'Ente;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e ravvisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente deliberazione;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P.R.S. n° 393 del 02/02/2012 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;

VISTO il contratto stipulato in data 04.12.2001 Rep. n° 23, Reg. a Trapani in data 04.01.2002, con l'associazione temporanea d'impresa LIS. s.r.l., capogruppo, impresa D'Anna Costruzioni s.r.l., mandante coptata, e impresa Durante Nino, mandante, aggiudicataria dei lavori di Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio;

CONSIDERATO che non è stato possibile procedere alla consegna dei lavori a seguito della determinazione, scaturita in sede di apposita conferenza di servizio promossa dall'Assessorato al Territorio ed Ambiente, di doversi apportare al progetto interventi correttivi al fine di ridurre l'impatto ambientale;

CONSIDERATO che nel corso di un incontro operativo promosso dalla Provincia Regionale di Trapani con nota del 27.02.2002 con gli Enti Interessati furono individuati gli interventi correttivi da apportare alle previsioni progettuali;

VISTA la deliberazione n. 173 del 24/03/2009 con la quale è stata approvata la perizia di variante trasmessa in data 30/03/2009 all'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

VISTA la delibera n. 180 del 03/08/2009 con la quale il Vice Commissario straordinario dell'Ente scrivente ha approvato in via amministrativa la perizia di variante e suppletiva suddetta;

VISTA la nota consortile prot.n. 5524 del 05/08/2010 con la quale è stato richiesto al Comune di Mazara del Vallo il rinnovo dell'Autorizzazione Edilizia n° 2746 del 20 gennaio 2009;

VISTO il provvedimento del Direttore generale del consorzio n. 41/07 del 14/09/2010 con la quale si è determinato di nominare l'ing. Pietro Cracchiolo, funzionario del Consorzio, quale responsabile unico del procedimento dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio già a suo tempo nominato ing. Capo dei medesimi lavori;

VISTA la deliberazione n. 62 del 14/09/2010 con la quale si è deliberato di prendere atto, come segue, delle variazioni societarie nel frattempo intervenute in capo alle R.T.I. aggiudicataria dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio:

1. D'Anna Costruzioni s.r.l. in DAMAR COSTRUZIONI s.r.l.
2. Durante Nino in ELETTROSUD s.r.l.

VISTO il provvedimento n. 80 del 16/11/2010 con il quale si è deliberato di prendere atto della perizia di variante derivante dall'applicazione degli artt. 5 e 6 del DPR 08.06.2001 n. 237 redatto dal DL su disposizione dell'amministrazione in ordine alla revoca dell'affidamento dell'assistenza alle procedure espropriative e alla rimodulazione del quadro economico della concessione, qui di seguito riportato, in conformità al parere favorevole espresso dal RUP in data 16.11.2010:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Importo Lavori al netto del ribasso d'asta     | €. 2.598.789,55 |
| B - Somme a disposizione dell'amministrazione: |                 |

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| 1. indagini geognostiche e prove di laboratorio          | €. | 10.239,14    |
| 2. studio meteo marino - analisi storica litorale, ecc.  | €. | 328.104,27   |
| 3. per espropriazioni                                    | €. | 80.138,20    |
| 4. ripristino recinzioni, strutture vigneti ecc.         | €. | 10.239,14    |
| 5. spese tecniche e collaudo                             | €. | 482.225,05   |
| 6. geotecnico  | €. | 24.383,87    |
| 7. v:i:a   | €. | 22.512,36    |
| 8. geologo   | €. | 22.608,67    |
| 9. oneri derivanti dall'applicazione del prezzo chiuso   | €. | 229.554,80   |
| 10. oneri afferenti le espropriazioni                    | €. | 40.265,94    |
| Sommano a disposizione dell'Amministrazione              | €. | 1.250.451,43 |
| c) - spese generali a favore del consorzio 2%x ( a + b ) | €. | 77.422,31    |
| d) - importo totale del progetto escluso iva             | €. | 3.948.537,65 |
| E) - iva 20%   | €. | 773.679,89   |
| F) - Somme residue per aggiuntivi                        | €. | 110.611,92   |
| TOTALE   | €. | 4.822.829,56 |

VISTA la nota prot.n. 1889 del 05/04/2012 con la quale il rup, pervenutagli perizia di variante redatta dal DL, trasmette parere favorevole all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art.10 del DPR 207/2012;

RAVVISATI i motivi d'urgenza;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore generale;

per tutto quanto sopra

### delibera

- di approvare la 3° perizia di variante dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio redatta dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Pecoraro dell'importo invariato di € 4.082.829,56 munita del parere tecnico favorevole del rup ing. Pietro Cracchiolo comportante la rimodulazione del quadro economico di spesa approvato con delibera n. 8016/11/2010 qui di seguito riportato:

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| A1 - Lavori al netto del ribasso d'asta            | €. | 2.598.789,55 |
| A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 21.874,37    |
| Importo Lavori                                     | €. | 2.620.663,92 |
| B - Somme a disposizione dell'amministrazione      | €. | 1.287.453,70 |
| C - Spese generali a favore del consorzio 2% (A+B) | €. | 78.162,35    |
| D) - importo totale del progetto escluso iva       | €. | 3.983.535,45 |
| E) - iva 21%                                       | €. | 820.289,77   |
| F) - Somme residue e ribasso d'asta non utilizzato | €. | 16.259,72    |
| TOTALE   | €. | 4.822.829,56 |

- di dare mandato al RUP di coordinare quanto necessario per l'esecuzione delle indagini geognostiche, delle prove geotecniche di laboratorio e delle analisi chimiche delle terre;

- sottoporre la presente a ratifica ai sensi dell'art. 9 dello Statuto consorziale alla prima riunione successiva all'adozione della presente deliberazione.

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Dario Cartabellotta)

IL DIRITTORE GENERALE  
(Dott. Felice Crescente)

---

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 13/06/2012 al giorno 15/06/2012 ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Trapani, 15/06/2012

(Dott. Fulvio Del Giudice)

---