

**CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 66 DEL 09/07/2015**

**Oggetto: Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio- presa d'atto del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 ed autorizzazione alla stipula.**

L'anno duemilaquindici, il giorno     del mese di luglio, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo , l'Ing.Pietro Cracchiolo, Direttore Generale dell'Ente;

**VISTO** il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

**VISTE** le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

**VISTA** la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

**VISTA** la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze del Dirigente;

**VISTA** la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

**VISTO** l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

**VISTO** il contratto stipulato in data 04.12.2001 Rep. n° 23, Reg. a Trapani in data 04.01.2002, con l'associazione temporanea d'impresa LIS. s.r.l., capogruppo, impresa D'Anna Costruzioni s.r.l., mandante coptata, e impresa Durante Nino, mandante, aggiudicataria dei lavori di Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio;

**CONSIDERATO** che non è stato possibile procedere alla consegna dei lavori a seguito della determinazione, scaturita in sede di apposita conferenza di servizio promossa dall'Assessorato al Territorio ed Ambiente, di doversi apportare al progetto interventi correttivi al fine di ridurre l'impatto ambientale;

**CONSIDERATO** che le suddette imprese hanno costituito, con atto del 24/07/2009 registrato a Castelvetro al n. 1526, la ditta DELIA 2 Società consortile a.r.l.;

**VISTA** la deliberazione n. 62 del 14/09/2010 con la quale si è deliberato di prendere atto, come segue, delle variazioni societarie nel frattempo intervenute in capo alle R.T.I. aggiudicataria dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio:

1. D'Anna Costruzioni s.r.l. in DAMAR COSTRUZIONI s.r.l.
2. Durante Nino in ELETTROSUD s.r.l.

**VISTO** il provvedimento del Direttore generale del consorzio n. 41 del 14/09/2010 con la quale si è determinato di nominare l'ing. Pietro Cracchiolo, funzionario del Consorzio, quale responsabile unico del procedimento dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio già a suo tempo nominato ing. Capo dei medesimi lavori;

**CONSIDERATO** che in data 01/02/2011 sono stati consegnati parzialmente i lavori giusto verbale di consegna frazionata di pari data;

**CONSIDERATO** che in data 23/04/2015 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori giusto verbale di consegna definitiva di pari data con scadenza la 04/07/2016;

**CONSIDERATO** che in corso di esecuzione dei lavori si sono evidenziate problematiche che determinano la necessità di concordare con l'impresa nuovo prezzo **NP21**;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al concordamento di tale nuovo prezzo, ai sensi dell'art. 163 del DPR 207 del 05/10/2010, in quanto la suddetta categoria di lavoro non risulta inserito nell'elenco prezzi allegato al contratto;

**VISTA** la nota del 08/07/2015 con la quale l'ing. Pecoraro direttore dei lavori di cui trattasi trasmette, in allegato, verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 30/06/2015;

**VISTO** Il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 30/06/2015 a firma del Direttore dei lavori ing. Giuseppe Pecoraro e dell'impresa Delia 2 a.r.l. vistato dal RUP;

**CONSIDERATO** quindi che occorre procedere alla presa d'atto del suddetto verbale;

Per tutto quanto sopra premesso

**d e t e r m i n a**

- nell'ambito dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio, di **PRENDERE ATTO** del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 30/06/2015 a firma del Direttore dei

lavori ing. Giuseppe Pecoraro e dell'impresa Delia 2 a.r.l. vistato dal RUP nonché **AUTORIZZARE** la registrazione dello stesso.

Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL DIRETTORE GENERALE  
( Ing. Pietro Cracchiolo)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Mazara, \_\_\_\_\_

( Dott. Fulvio Del Giudice)