

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 16 DEL 03/05/2016

Oggetto: *Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio, assentiti in Concessione al consorzio con D.A. n.293/XIII D.P.R. del 20/06/00 e successivo D.G.G. n. 794/41 del 09/11/01 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente -2^ Perizia di variante adeguamento ed integrazione:- approvazione della perizia di variante a seguito del parere favorevole espresso dall'Ufficio del Genio civile di Trapani con nota prot. N.82935 del 29.04.2016.*

L'anno duemilasedici (2016), il giorno 03 del mese di Maggio, Palermo presso gli uffici del Commissario Straordinario del Consorzio, Viale Regione Siciliana n. 2771;

Il dott. Antonino Drago, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale suddetto, in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 5 del 11/02/2016, con l'assistenza del Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, che assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.A. n. 5 del 11/02/2016 con il quale è stato conferito al dott. Antonino Drago l'incarico di Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto consorziale;

VISTO il Decreto di Concessione N. 293/Gr.XIII D.P.R., del 22.06.2000 DELL'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n° 794/41 del 9.11.2001 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, decreto di finanziamento dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio;

VISTO il D.D.G. n° 199 del 21 Aprile 2010 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, acquisito al protocollo consortile in data 27.05.2010 al n° 35386, è stata tra l'altro dichiarata la PUBBLICA UTILITA';

VISTO il D.D.G. n° 393 del 20 Maggio 2015 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, acquisito al protocollo consortile in data 21.05.2015 al n° 2295, è stata PROROGATA la PUBBLICA UTILITA' di ulteriori 2 anni;

CONSIDERATO, che in data successiva all'approvazione della prima perizia si è verificato:

- abolizione dei VAM (dichiarati incostituzionali), e quindi si sono dovute adeguare l'importo dell'indennità espropriative;
- il Consorzio, al fine di risparmiare gli oneri di accesso a discarica ha individuato un'area per il riutilizzo delle terre provenienti dagli scavi;
- che a seguito dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della L.64/74 rilasciata in data 05.09.2013 prot. 278139 dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, si è reso necessario apportare alcune modifiche al dimensionamento dei micropali e in particolare all'armatura degli stessi;

CONSIDERATO che a seguito di quanto suddetto, è stato necessario redigere apposita perizia di variante;

CONSIDERATO che la suddetta perizia, in data 02.10.2015, con prot. 4292 e successive integrazioni, è stata trasmessa all'Ufficio del genio Civile di Trapani per l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.3 della LR 2/9/98 n. 21;

VISTI i pareri acquisiti dagli Enti preposti;

VISTA la nota prot n. 82935 del 29/04/2016 con la quale l'Ufficio del genio Civile di Trapani esprime parere favorevole all'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.3 della LR 2/9/98 n. 21, con le correzioni in rosso di cui al "considerato" ed il seguente quadro economico emendato:

A		IMPORTO LAVORI	€ 2.526.798,35
A	1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.504.923,98
A	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21874,37
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B	1	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 43.552,35
B	2	Studio meteomarinò (non più previsto)	-----
B	3	Indennità per espropriazioni	€ 374.380,48
B	4	Ripristino recinzioni, strutture di vigneti etc.	€ 4.000
B	5	Spese tecniche e collaudo	€ 596.362,58
B	6	Geotecnico	€ 24.383,87
B	7	V.I.A.	€ 22.512,36
B	8	Geologo	€ 34.603,91
B	9	Oneri per prezzo chiuso 5% di A	€ 126.339,92
B	10	Rinverdimento gabbionate esistenti	€ 7.680,00
B	11	Oneri accessori agli espropri	€ 86.313,65
		Sommario	€ 1.320.129,11
C		Totale A+B	€ 3.846.927,46
D		Spese generali a favore del Consorzio 2% X(A+B)= 2% X €. 3.846.927,46	€ 76.938,55

E	Importo generale del progetto escluso IVA	€. 3.934.866,01
F	IVA 20% 21% 22%	€. 772.477,95
	Sommano	€. 4.646.343,96
G	Ribasso d'asta non utilizzabile	€. 15.149,88
H	Somme in economia	€.161.335,62
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€. 4.822.829,46

CONSIDERATO che per quanto sopra l'Ente Espropriante è l'Assessorato Territorio e Ambiente, il Consorzio di Bonifica 1 Trapani, si impegna ad essere, con i propri tecnici, il supporto tecnico per le pratiche espropriative, sia nelle fasi propedeutiche all'emissione del decreto definitivo di espropriazione da parte del succitato Assessorato Territorio e Ambiente, sia durante la fase del procedimento espropriativo che qualora ce ne fosse l'esigenza anche successivamente;

CONSIDERATO che lo schema di atto di sottomissione, appare regolarmente redatto, oltre che sottoscritto dall'Impresa aggiudicatrice unitamente a tutti gli elaborati di perizia (che saranno formalmente allegati all'atto di sottomissione in sede di stipula);

CONSIDERATO che, come dichiarato nello schema dell'atto di sottomissione, l'impresa si impegna ad eseguire i lavori di perizia alle condizioni contenute nel contratto d'appalto;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

per quanto sopra premesso

D E L I B E R A

1. di **APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio dell'importo di **€ 4.822.829,46** come riportato nel seguente quadro economico :

A		IMPORTO LAVORI	€. 2.526.798,35
A	1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 2.504.923,98
A	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 21874,37
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B	1	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€. 43.552,35
B	2	Studio meteomarinario (non più previsto)	-----
B	3	Indennità per espropriazioni	€. 374.380,48
B	4	Ripristino recinzioni, strutture di vigneti etc.	€. 4.000
B	5	Spese tecniche e collaudo	€. 596.362,58
B	6	Geotecnico	€. 24.383,87
B	7	V.I.A.	€. 22.512,36
B	8	Geologo	€. 34.603,91
B	9	Oneri per prezzo chiuso 5% di A	€. 126.339,92
B	10	Rinverdimento gabbionate esistenti	€. 7.680,00
B	11	Oneri accessori agli espropri	€. 86.313,65
		Sommano	€. 1.320.129,11
C		Totale A+B	€. 3846.927,46
D		Spese generali a favore del Consorzio 2% x (A+B)= 2% x €. 3.846.927,46	€. 76.938,55

E	Importo generale del progetto escluso IVA	€. 3.934.866,01
F	IVA 20% 21% 22%	€. 772.477,95
	Sommario	€. 4.646.343,96
G	Ribasso d'asta non utilizzabile	€. 15.149,88
H	Somme in economia	€.161.335,62
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€. 4.822.829,46

2. di **IMPEGNARSI**, considerato che l'Ente Espropriante è l'Assessorato Territorio e Ambiente, ad essere, con i propri tecnici, il supporto tecnico per le pratiche espropriative, sia nelle fasi propedeutiche all'emissione del decreto definitivo di espropriazione da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, sia durante la fase del procedimento espropriativo che qualora ce ne fosse l'esigenza anche successivamente;
3. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione e la relativa perizia di variante e suppletiva all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana per l'emissione del decreto che approva il nuovo quadro economico

la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva, e sarà sottoposta a ratifica, a norma dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto consortile, alla prima adunanza successiva all'adozione del presente atto.

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Drago)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno _____ al giorno _____ ai sensi dell'art.18 dello Statuto consortile.