

CONSORZIO DI BONIFICA I TRAPANI
(D.P. Reg. Sic. n° 156 del 23/05/1997)
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ALLEGATA PROPOSTA PROT. n. 56 DEL 08/07/2025

PRESENTATA DAL SOGGETTO PROPONENTE

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Giuseppina Impastato

CONSORZIO DI BONIFICA I TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 58 DEL 29/07/2025

OGGETTO: *PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".*

"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest".

CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97

Approvazione Variante in corso d'opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'anno duemilaventicinque il giorno 29 del mese di Luglio in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023, Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente dell'Area Tecnica (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo) e dalla Dirigente dell'Area Amministrativa (avv. Lucilla Mazzarisi), di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria (Rag. Michele Sammartino) e dal Direttore Generale (Dott. Giovanni Tomasino);

VISTO lo Statuto Consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 56 del 08/07/2025, che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 56 del 08/07/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - “Investimenti in infrastrutture irrigue”.

“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”.

CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97

Approvazione Variante in corso d’opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

VISTO lo statuto consortile, approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile, approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017, con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatori senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell’1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*”, l’attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 06/05/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025 – 2026 - 2027;

VISTO il D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, con il quale è stato approvato il Bando 2024 Operazione 4.3b “*Investimenti in infrastrutture irrigue*”- PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la circolare del Dipartimento Agricoltura prot. 162592 del 10/09/2024, avente per oggetto: *Ulteriori disposizioni per la chiusura del Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022*;

VISTO il D.D.G. n. 6739 del 20/09/2024 di *Revisione e proroga termini di chiusura Bando 2024 Operazione 4.3.b “Investimenti in infrastrutture irrigue”*, già approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, in cui viene fissato il termine ultimo di scadenza, per la presentazione delle domande di sostegno, al giorno 10/10/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08 ottobre 2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è stato individuato come Ente attuatore e Stazione Appaltante degli investimenti in infrastrutture irrigue di cui al Bando 2024 Operazione 4.3b “*Investimenti in infrastrutture irrigue*”- PSR Sicilia 2014-2022, approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, ed è stato approvato lo schema di Accordo di Partenariato;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 09/10/2024, del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08 ottobre 2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente ad oggetto “D.D.G. n. 6213 del 30.08.2024 – PSR Sicilia 20214/2022 Bando Operazione 4.3.b - *Investimenti in infrastrutture irrigue*”, ed è stato Approvato l’Accordo di Partenariato tra il Consorzio di Bonifica 1 Trapani e il Consorzio di Bonifica 2 Palermo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTO il *Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici, in Sicilia – anno 2024*, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 09/10/2024, con la quale, al fine di poter predisporre gli adempimenti necessari alla partecipazione al bando 2024 Operazione 4.3.b - “*Investimenti in infrastrutture irrigue*”, nell’ambito del *PSR Sicilia 2014/2022*, tra gli altri, l’Arch. Giuseppina Impastato è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 10/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “*Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest*” – CUP: I71D24000070002, redatto dal P.I. Gerlando Inzerillo, verificato, giusto Rapporto Conclusivo dell’attività di Verifica, prot. n. 3796/2024 del 09/10/2024, e validato dal RUP, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e dell’Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, prot. n. 3800/2024 del 09/10/2024, dell’importo complessivo di € 971.167,88, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI IN APPALTO		
A.1	importo dei lavori a base d'asta di cui costo della M.O. € 103.639,12	€ 655.977,08	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.157,02	
	Sommano i lavori Tot. A	€ 680.134,10	€ 680.134,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Oneri accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
B.2	Imprevisti (5% di A)	€ 34.006,71	
	Sommano	€ 49.006,71	€ 49.006,71
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali (12% di A) (Compresi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all’art. 45, commi 2,3,5 e 7 lett.c, del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 81.616,09	
	Sommano		€ 81.616,09
D	I.V.A.		
	22% di (A+B.1+B.2)	€ 160.410,98	
	Sommano		€ 160.410,98
		SOMMANO	€ 971.167,88

VISTA la domanda di sostegno n. 44250149901, del 10/10/2024, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Ente Attuatore, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione al Bando 2024 Operazione 4.3b *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – DDG n. 6213 del 30/08/2024 e ss.mm.ii., del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 8912 del 25/11/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Consorzio di Bonifica 1 Trapani (Ente Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo) *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2022 Operazione 4.3 b – Bando 2024 *"Investimenti in infrastrutture irrigue"*, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149901, per l'importo di € 971.167,88;

VISTA la nota, prot. del CB2 PA n. 4430/2024 del 28/11/2024, con la quale il RUP ha trasmesso, al Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Ente Attuatore, il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 10/10/2024, di approvazione dello stesso, per gli adempimenti consequenziali;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 03/12/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Ente Attuatore, ha preso atto della suddetta deliberazione n. 77 del 10/10/2024, di approvazione del progetto in argomento, e dei suoi contenuti;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 16/12/2024, con la quale, tra le altre cose, è stato deliberato di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;

VISTA la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 580 del 14/02/2025, contenente tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 16/12/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica *e-procurement* – DigitalPa, del CB1 TP, <https://cobon1tp.acquistitelematici.it/>, con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori economici, iscritti nell'albo della piattaforma telematica *e-procurement*, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 22 del 27/03/2025, con la quale, previa verifica del possesso dei requisiti, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, alla ditta GEAM S.R.L., Partita IVA: 02936510847, con sede in Via Santo Carlino, 9E - 92100 Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso pari al 6,170%, sull'importo posto a base di gara di € 655.977,08, corrispondenti ad € 615.503,29, oltre ad €24.157,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 639.660,31, al netto di IVA;

VISTA la nota, protocollo del CB2 PA, Ente Partner, n. 1438 del 01/04/2025, con la quale è stato trasmesso, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 – Indirizzio Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue, il nuovo Quadro Economico rimodulato, a seguito di aggiudicazione, con contestuale richiesta di utilizzo economie da ribasso d'asta per, eventuale, variante, del progetto relativo agli *"Interventi di manutenzione straordinaria*

finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest" – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97;

VISTA la nota, prot. 1381 del 14/04/2025, con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, let. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, a procedere alla consegna dei Lavori D'Urgenza, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta GEAM S.R.L.;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori del 16/04/2025, giusto prot. n. 1440 di pari data;

VISTO il verbale di Inizio Lavori del 08/05/2025, giusto prot. n. 1708 del 09/05/2025;

VISTA la nota, protocollo assessoriale n. 98766 del 12/05/2025, assunta al prot. del CB 1 TP, al n. 1717 del 12/05/2025, trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6, avente per oggetto "Notifica D.R.S. n. 3834 del 08/05/2025 di approvazione Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione ed autorizzazione predisposizione variante lavori";

VISTO il D.R.S. n. 3834 del 08/05/2025 - *DECRETO DI RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE* – D.R.S. di concessione n. 8912 del 25/11/2024, dove, all'art. 1, viene approvato il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del CB1 TP, dei lavori relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest" – CUP: I71D24000070002, alla ditta GEAM S.R.L., Partita IVA: 02936510847, con sede in Via Santo Carlino , 9E - 92100 Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso pari al 6,170%, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A.	Importo dei Lavori		
A.1	importo dei lavori ribassato del 6,170%	€ 615.503,29	
A.2	di cui importo per la manodopera € 103.639,12		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.157,02	
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	€ 639.660,31	€ 639.660,31
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale dei lavori)	€ 31.983,02	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 46.983,02	€ 46.983,02
C.	Spese generali		
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 81.616,09	
	C. Totale Somme per spese generali	€ 81.616,09	€ 81.616,09
D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22% dell'importo contrattuale dei lavori (A.)	€ 140.725,27	
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo contrattuale+oneri accesso a disc.)	€ 10.336,26	
	Totale Somme per I.V.A. a seguito di ribasso d'asta	€ 151.061,53	€ 151.061,53
	SOMMANO	€ 919.320,95	€ 919.320,95
E.	Economie da ribasso d'asta		€ 51.846,93
	totale costo intervento		€ 971.167,88

VISTA la nota, prot. n. 2345 del 19/06/2025, con la quale il P.I., Gerlando Inzerillo, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato, alla scrivente RUP, la necessità di procedere alla redazione di una variante suppletiva, in corso d'opera, sul progetto in oggetto, esplicitando le motivazioni per le quali si rende, assolutamente, necessaria la stessa;

VISTA la nota, prot. n. 2430 del 25/06/2025, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, a procedere alla redazione di una variante suppletiva, per il progetto dei lavori di *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”*, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sollecitando, considerati i tempi ristretti, la redazione degli opportuni elaborati progettuali;

VISTO il D.D.G. n. 5335/2025 del 24/06/2025 e, in particolare, l'Art. 1 che recita *“si dispone che tutti i beneficiari rientranti nella fattispecie disciplinati dal DDG 3611 del 22/04/2025, o comunque interessati da provvedimento di proroga al 30/06/2025, potranno chiudere i lavori entro la data del 30/08/2025 a condizione che gli stessi presentino le relative domande di saldo entro la data del 30/08/2025. L'Amministrazione applicherà le previste griglie di riduzione/esclusione per ritardata presentazione delle domande oltre il termine del 30/08/2025. Il beneficiario è tenuto a presentare agli uffici competenti entro il 15/07/2025 una istanza di adesione al disposto del DDG, secondo il modulo allegato al presente provvedimento”*;

VISTA la nota, prot. n. 2917/2025 del 01/07/2025, con la quale è stata trasmessa “Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio” per Istanza di Adesione al disposto del D.D.G. n. 5335/2025 del 24/06/2025, a firma del Commissario Straordinario, Dott. Baldassare Giarraputo, per il progetto in oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali della variante suppletiva, redatti e trasmessi dal Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, con nota prot. n. 2562 del 02/07/2025, costituita dai seguenti:

- ELENCO ELABORATI
- ANALISI PREZZI VARIANTE
- COMPUTOMETRICO VARIANTE
- ELENCO PREZZI VARIANTE
- Q.E. PROGETTO RIMODULATO VARIANTE
- QUADRO COMPARATIVO
- RELAZIONE TECNICA VARIANTE
- STIMA MANODOPERA
- STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO SCALA 1:500
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

DATO ATTO che le modifiche previste nei suddetti elaborati di variante, non alterano la natura del contratto, ma sono necessarie per dare continuità ai lavori, e rispettano quanto previsto dall'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

ATTESO che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG, in quanto l'importo della variante non eccede il 15% dell'importo del contratto;

TENUTO CONTO che la ditta GEAM S.R.L., con sede in Via Santo Carlino, 9E - 92100 Agrigento (AG), Partita IVA: 02936510847, si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo complessivo di € 713.977,13, comprensivo di costi della manodopera e di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 26.497,75, al netto di IVA, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione;

RITENUTO, pertanto, di approvare la documentazione di variante e suppletiva del progetto in oggetto e il relativo quadro economico, rideterminato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
	Progetto	Contratto	Variante	Variazione %
Importo dei lavori	€ 680.134,10		€ 732.686,11	
di cui per la manodopera € 103.639,12				
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 680.134,10		€ 687.479,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.157,02		€ 26.497,75	
Totale lavori	€ 680.134,10		€ 713.977,13	
Ribasso d'asta del 6,170%				
Importo dei lavori aggiudicazione (ribasso del 6,170%)		€ 615.503,29		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.157,02		
Totale importo contrattuale dei lavori		€ 639.660,31	€ 713.977,13	circa 11,60%
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Imprevisti al 5%	€ 34.006,71	€ 31.983,02	0,00 €	
Oneri di accesso a discarica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Spese Generali	€ 81.616,09	€ 81.616,09	€ 81.616,09	
Totale IVA	€ 160.410,98	€ 151.061,53	€ 160.374,97	
Totale	€ 971.167,88	€ 919.320,95	€ 970.968,19	
differenza (€ 970.968,19 - € 919.320,95)			-€ 51.647,24	
Economie totali		€ 51.846,93	€ 199,69	
Totale quadro economico	€ 971.167,88	€ 971.167,88	€ 971.167,88	

RITENUTO di adottare apposito provvedimento di approvazione;

PROPONE DI DELIBERARE

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione inerente alla variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., redatta dal Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, per il progetto inerente agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest" – CUP: I71D24000070002, costituita dagli elaborati indicati in narrativa;

DI APPROVARE il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
A SEGUITO DI VARIANTE				
A.	LAVORI IN APPALTO			
A.0	Importo lavori in variante	€ 732.686,11		
A.1	importo dei lavori ribassato del 6,170%	€ 687.479,38		
A.2	di cui importo per la manodopera € 103.639,12			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.497,75		
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	€ 713.977,13	€ 713.977,13	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti	€ 0,00		
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00		

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 15.000,00	€ 15.000,00	
C.	Spese generali			
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 81.616,09		
	C. Totale Somme per spese generali	€ 81.616,09	€ 81.616,09	
D.	I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% dell'importo dei lavori (A.)	€ 157.074,97		
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo dei lavori+oneri accesso a disc.)	€ 3.300,00		
	Totale Somme per I.V.A.	€ 160.374,97	€ 160.374,97	
	SOMMANO		€ 970.968,19	
			SOMMANO	€ 970.968,19
	Economie Residue	€ 199,69		€ 199,69
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 971.167,88

DI DARE ATTO che la ditta GEAM S.R.L., con sede in Via Santo Carlino, 9E - 92100 Agrigento (AG), Partita IVA: 02936510847, si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo complessivo di € 713.977,13, comprensivo di costi della manodopera e di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 26.497,75, al netto di IVA, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio 6, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 56 del 08/07/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Trapani, _____

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Lucilla Mazza)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

M

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

(Rag. Michele Sammartino)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n. 56 del 08/07/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)