

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 67 DEL 5/10/2026

OGGETTO: Oggetto: Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027- Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 – Area Tematica 5 "Ambiente e Risorse Naturali" – Linea di Intervento 05.01 "Rischi e Adattamento Climatico".

"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla Diga Trinità sul fiume Delia (Conca f. Delia e Tavolato Calcareo) - Presa derivazione con microturbine idrauliche e sollevamento al piede della Diga Trinità" - CUP: B96G21060460001 - Decreto di concessione originario: D.D.G. n. 2912 del 25/03/2025.

- Presa d'atto del D.D.G. n. 5599 del 09/09/2026, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura - ha preso atto della Perizia di Variante in corso d'opera n. 1 e autorizzato il nuovo Quadro Economico rideterminato.
- Approvazione Nuovo Quadro Economico, rimodulato a seguito di Perizia di Variante Suppletiva n. 1.

L'anno duemilaventisei, il giorno cinque del mese di Ottobre in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che esprime parere consultivo e che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal P. I: Bartolomeo Di Lorenzo, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dall' Ing. Mario Fabio Sardo, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Finanziario, rag. Michele Sammartino, nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpamenti consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 80 del 17/09/2026 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Baldassare Giarraputo)

**CONSORZIO DI BONIFICA I TRAPANI
AREA TECNICA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 80 del 17/09/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: Oggetto: Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027- Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 – Area Tematica 5 "Ambiente e Risorse Naturali" – Linea di Intervento 05.01 "Rischi e Adattamento Climatico".

"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla Diga Trinità sul fiume Delia (Conca f. Delia e Tavolato Calcareo) - Presa derivazione con microturbine idrauliche e sollevamento al piede della Diga Trinità" - CUP: B96G21060460001 - Decreto di concessione originario: D.D.G. n. 2912 del 25/03/2025.

- Presa d'atto del D.D.G. n. 5599 del 09/09/2026, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura - ha preso atto della Perizia di Variante in corso d'opera n. 1 e autorizzato il nuovo Quadro Economico rideterminato.
- Approvazione Nuovo Quadro Economico, rimodulato a seguito di Perizia di Variante Suppletiva n. 1.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 144281 del 31/08/2026 con la quale il servizio VI dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del d.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. autorizza alla gestione provvisoria questo Ente fino al 30/09/2026;

VISTA la determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica I Trapani n. 171 del 31/08/2021, è stato affidato, al P.I. Bartolomeo Di Lorenzo, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001", che a far data 1° Luglio 2023, lo stesso ha assunto la Funzione di Responsabile Unico di Progetto;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 12/09/2024 avente per oggetto: "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001 – Approvazione del progetto adeguato al nuovo D.lgs. 36/2023 e aggiornato al nuovo prezzario 2024 della Regione Sicilia";

VISTO il **D.D.G. n. 2912 del 25/03/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura**, con il quale è stato finanziato il succitato progetto esecutivo *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcarea) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001, dell'importo complessivo di € 3.887.654,71;*

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 01/04/2025 con la quale viene **NOMINATO** l'Ing. Mario Fabio Sardo, già Dirigente del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori *Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcarea) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m."* - CUP B96G21060460001;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 23/10/2025, avente per oggetto: Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 - D.D. n. 659129 del 23/12/2022 - Progetti dei Consorzi di Bonifica della Sicilia. *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcarea) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m."* - CUP B96G21060460001- **Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, e approvazione dei verbali di gara e di verifica del possesso dei requisiti;**

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto in data 12/12/2025 con l'impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI S.r.l.** registrato presso la AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO il 02/04/2026 TX6 al. n. 335 Serie 3 - identificativo telematico: TX626L000335000VD;

VISTO il **D.D.G. 10303 del 19/11/2025** nel quale è approvato il Quadro Economico dell'intervento rimodulato a seguito di aggiudicazione alla Ditta PISCIOTTA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Camporeale (PA), Via G. Pascoli n. 78/C – CAP 90043 – C.F./P.IVA 00144390820, la quale ha offerto un ribasso sul prezzo a base d'asta del 31,94490 %, corrispondente ad un importo netto di € 1.759.036,78, oltre ad € 60.021,35 per oneri per la sicurezza ed € 206.113,06 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, e dunque per un importo complessivo contrattuale di € 2.025.171,19 oltre IVA;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 86884 del 24/04/2026, con il quale sono stati nominati, l'Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch. Ignazio Infantino, quali funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini del controllo formale e della regolare esecuzione dell'intervento finanziato;

VISTO il provvedimento Deliberativo del Commissario Straordinario n. 34 del 29/05/2026, con il quale, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, sono stati nominati quali Alti Sorveglianti, l'Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch. Ignazio Infantino, quali funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini del controllo formale e della regolare esecuzione dell'intervento finanziato;

VISTA la proposta di **Perizia di Variante migliorativa**, trasmessa dall'Impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l., con nota del 04/05/2026, prot. con. n. **1700 del 04/05/2026**, corredata dagli elaborati tecnici ed economici denominati EG.01, EG.02, R.01, TA.01, TA.02, TA.03 e TA.04, formulata ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. b) del D.lgs. 36/2023 quale modifica non sostanziale finalizzata all'introduzione di soluzioni migliorative sotto il profilo tecnico e funzionale;

VISTO il parere e le prescrizioni del progettista in merito alla perizia migliorativa sopra richiamata, trasmesso tramite PEC e acquisito al protocollo consortile al n. 2004 in data 25/05/2026, richiesta formulata dal RUP e dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. **1721 del 04/05/2026;**

VISTA la nota del 29/05/2026, acquisita al protocollo consortile al n. **2120 in data 03/06/2026**, con la quale l'impresa esecutrice Pisciotta Costruzioni S.r.l. ha ritrasmesso la perizia di variante migliorativa adeguata alle indicazioni prescritte dal progettista;

VISTA la nota prot. consortile n. **2175 del 04/06/2026**, con la quale il RUP ha trasmesso ai componenti l'Alta Sorveglianza, Ing. Mariano Bordonaro e Arch. Ignazio Infantino, la documentazione tecnico-economica, inerente alla Perizia di Variante migliorativa proposta dall'impresa esecutrice dei lavori;

VISTA la nota consortile prot. n. **2176/2026 del 04/06/2026**, con la quale il Responsabile Unico del Progetto P.I. Bartolomeo Di Lorenzo ha preso d'atto e approvato, ai sensi dell'art. 120 comma 13 e dell'allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, la proposta di variante migliorativa presentata dall'Impresa Appaltatrice, in conformità con le prescrizioni indicate dal progettista;

VISTO il quadro economico redatto a seguito della variante migliorativa, per i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Progetto, acquisita al protocollo consortile n. **2217 del 08/06/2026**, come dettagliato nella tabella di seguito riportata:



VISTA la nota del 06/06/2026, protocollo consortile al n. 2204 in data 08/06/2026, trasmessa dai Funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza, Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch. Ignazio Infantino, con la quale hanno espresso parere tecnico FAVOREVOLE, alla proposta di variante migliorativa proposta dall'impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l.;

VISTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 11/06/2026 è stata approvata la perizia di variante migliorativa prodotta dall'impresa Pisciotta Costruzioni s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 3327 del 21/08/2026 acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 143200 del 24/08/2026, con la quale il Consorzio di Bonifica 1 di Trapani ha trasmesso la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici relativi alla Perizia di Variante suppletiva in corso d'opera N. 1, redatta della D.L. ad agosto 2026 ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 lettera b) e c) e al comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO degli elaborati tecnici allegati alla citata Perizia di Variante in corso d'opera N. 1 e dell'istruttoria effettuata dal Servizio 6;

VISTO il Parere allegato alla citata nota prot. n. 3327 del 21/08/2026, espresso dal RUP sulla Perizia di Variante in corso d'opera N. 1 con allegata proposta di nuovo Quadro Economico rimodulato;

VISTO il Parere favorevole in linea tecnica del 07/09/2026 acquisito al protocollo dipartimentale n.146340 del 08/09/2026, sulla Perizia di Variante in corso d'opera N. 1 reso dai delegati per l'Alta Sorveglianza dei lavori individuati dal Dipartimento dell'Agricoltura e nominati dal CBI TP con nota prot. n. 1947 e n. 1949 del 20/05/2026;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante in corso d'opera N. 1 rientra nelle fattispecie di varianti previste dal combinato disposto di cui al comma 1 lettera b) e c) e al comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nei limiti del finanziamento concesso;

CONSIDERATO che, secondo la normativa vigente, il RUP è l'unico responsabile di quanto dichiarato;

VISTO il D.D.G. n. n. 5599 del 09/09/2026, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura - ha preso atto della Perizia di Variante in corso d'opera n. 1 e autorizzato il nuovo Quadro Economico rideterminato e non comportante maggiori oneri per l'Amministrazione regionale, avente il seguente quadro economico:

RIEFFICIMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITA' DEL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO) PRESA DEVIAZIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITA' A SERVIZIO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m. - CUP B96G21060460001									
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione giusta D.D.G. 10303 DEL 19/11/2025		Q.E. rimodulato approvato con D.D.G. n. 4021 del 25/06/2026		Q.E. rimodulato Variante N.1		
a1	Lavori a Misura e a Corpo	2.796.837,46 €	1.759.036,78 €		1.742.289,74 €		2.166.924,24 €		
	di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso	206.113,06 €	206.113,06 €		206.113,06 €		264.970,97 €		
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	60.021,35 €	60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €		
	A - Sommano	2.850.858,81 €	2.850.858,81 €	2.025.171,19 €	2.025.171,19 €	2.008.424,15 €	2.008.424,15 €	2.491.916,56 €	2.491.916,56 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE									
b1	Oneri allacciamento Pubblico Servizio	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		
b2	Oneri discarica	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		
b3	Oneri per danni a terzi	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €		2.000,00 €		
b4	Oneri per occupazione temporanea suolo	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €		1.000,00 €		
b5	Imprevisti 5 % su (A)	54.106,96 €	54.106,96 €		100.421,21 €		50.210,61 €		
	- Sommano	104.106,96 €	104.106,96 €	104.106,96 €	150.421,21 €		78.210,61 €		
C - SPESE GENERALI SU (A)									
	0,00%	300.000,00 €	300.000,00 €		301.263,62 €		301.263,62 €		
D - I.V.A. SU (A+b1+b2)									
	22%	632.688,94 €	451.037,66 €		447.353,31 €		553.721,64 €		
			855.144,62 €	855.144,62 €	899.038,14 €	899.038,14 €	933.195,87 €	933.195,87 €	
SOMMA FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE				2.880.315,81 €		2.907.462,29 €		3.425.112,43 €	
E - ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA				1.007.338,90 €		980.192,42 €		462.542,38 €	
TOTALE FINANZIAMENTO			3.887.654,71 €	3.887.654,71 €		3.887.654,71 €		3.887.654,71 €	

tutto ciò premesso e considerato si,

PROPONE DI DELIBERARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di **PRENDERE ATTO** de D.D.G. n. 5599 del 09/09/2026, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura - ha preso atto della Perizia di Variante in corso d'opera n. 1 e autorizzato il nuovo Quadro Economico rideterminato.
- di **APPROVARE** il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di Perizia di Variante in corso d'opera n. 1, di seguito riportato:

RIEFFICIMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITA' DEL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO) PRESA DEVIATIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITA' A SERVIZIO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m. - CUP B96G21060460001									
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione giusta D.D.G. 10303 DEL 19/11/2025		Q.E. rimodulato approvato con D.D.G. n. 4021 del 25/06/2026		Q.E. rimodulato Variante N.1	
a1	Lavori a Misura e a Corpo		2.290.837,46 €		1.759.036,78 €		1.742.289,74 €		2.166.924,24 €
	di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso		206.113,06 €		206.113,06 €		206.113,06 €		264.970,97 €
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €
	A - Sommano		2.850.858,81 €	2.850.858,81 €	2.025.171,19 €	2.025.171,19 €	2.008.424,15 €	2.008.424,15 €	2.491.916,56 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE									
b1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
b2	Oneri discarica		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
b3	Oneri per danni a terzi		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
b4	Oneri per occupazione temporanea suolo		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €
b5	Imprevisti 5 % su (A)		54.106,96 €		54.106,96 €		100.421,21 €		50.210,61 €
	- Sommano		104.106,96 €	104.106,96 €	104.106,96 €		150.421,21 €		78.210,61 €
C - SPESE GENERALI SU (A)									
	+ 9%		300.000,00 €		300.000,00 €		301.263,62 €		301.263,62 €
D - I.V.A. SU (A+b1+b2)									
	22%		632.688,94 €		451.037,66 €		447.353,31 €		551.721,64 €
					855.144,62 €	855.144,62 €	899.038,14 €	899.038,14 €	933.195,87 €
SOMMA FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE									
					2.880.315,81 €		2.907.462,29 €		3.425.112,43 €
E - ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA									
					1.007.338,90 €		980.192,42 €		462.542,38 €
TOTALE FINANZIAMENTO									
			3.887.654,71 €		3.887.654,71 €		3.887.654,71 €		3.887.654,71 €

- di **TRASMETTERE** il presente atto agli uffici di competenza per tutti i successivi adempimenti.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(P. I. Bartolomeo Di Lorenzo)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 80 del 17/09/2026 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Mario Fabio Sardo)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 80 del 17/09/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;



☐ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 80 del 17/09/2026, si esprime:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile (art. 56, D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

(Rag. Michele Sammartino)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Lucilla Mazzarisi)

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale, esprime parere consultivo favorevole;

Palermo, _____

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Pieralberto Guarino)

