Allegata Proposta **Prot. 306 del 09/10/2026**
Presentata dal Proponente
IL RUP: P.I. BARTOLOMEO DI LORENZO

COESIONE ITALIA 21-27 SICILIA | Cofinanziato dall'Unione europea | Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

D. P. Reg. Sic. n. 23.5.1997, N. 156
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12 settembre 2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 287 **DEL** 27/10/2026

Oggetto: Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 - Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico.

Lavori di ***"Riefficintamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla Diga Trinità sul fiume Delia (Conca f. Delia e Tavolato Calcareo) - Presa zione con microturbine idrauliche e sollevamento al piede della Diga Trinità". - CUP: B96G21060460001 - CIG: B66F145993***

Finanziamento: D.D.G. 2912 del 25/03/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca, Mediterranea – Dipartimento Agricoltura –

DECISIONE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per raffidamento del servizio assicurativo (polizza fidejussoria), in favore del Genio Civile di Trapani, propedeutica al rilascio della **"concessione trentennale di derivazione di acque pubbliche" per uso idroelettrico, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933.** Nell'ambito dei lavori inerenti al progetto in oggetto, la spesa trova copertura con i fondi della voce C del quadro economico "spese generali", gara da espletarsi a mezzo piattaforma elettronica certificata "Acquisti telematici DigitalPA", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di **ottobre** in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal P.I. Bartolomeo Di Lorenzo, nella qualità di Responsabile Unico di progetto, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dell'Ing. Mario Fabio Sardo, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. **n. 306 del 09/10/2026** che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

COESIONE ITALIA 21-27 SICILIA | Cofinanziato dall'Unione europea | Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 306 del 09/10/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Oggetto: Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 - Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico.

Lavori di ***"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla Diga Trinità sul fiume Delia (Conca fi Delia e Tavolato Calcareo) - Presa derivazione con microturbine idrauliche e sollevamento al piede della Diga Trinità". - CUP: B96G21060460001 - CIG: B66F145993***

Finanziamento: D.D.G. 2912 del 25/03/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca, Mediterranea – Dipartimento Agricoltura.

DECISIONE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio assicurativo (polizza fidejussoria), in favore del Genio Civile di Trapani, propedeutica al rilascio della **"concessione trentennale di derivazione di acque pubbliche" per uso idroelettrico, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933.** Nell'ambito dei lavori inerenti al progetto in oggetto, la spesa trova copertura con i fondi della voce C del quadro economico "spese generali", gara da espletarsi a mezzo piattaforma elettronica certificata "Acquisti telematici DigitalPA", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026 - 2028, programma triennale delle forniture di beni e servizi 2026 — 2028 ed elenco annuale dei lavori 2026, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 11/06/2026;

Considerato che il Bilancio di previsione 2026 e Pluriennale 2027-2028 è ad oggi in corso di formazione/definizione e quindi in attesa di eventuale successiva approvazione da parte del superiore Servizio VI dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e della Pesca Mediterranea dello Sviluppo Rurale *e* della Pesca Mediterranea;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 158508 del 02/10/20206 con la quale il servizio VI dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art.43 dell'allegato 4/2 del d./lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. autorizza alla gestione provvisoria questo Ente fino al 31/10/2026;

VISTA la *determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani n. 171 del 31/08/2021*, è stato affidato, al P.I. Bartolomeo Di Lorenzo, l'incarico di *Responsabile Unico del Procedimento* dei Lavori di *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001"*, che a far data 1° Luglio 2023, lo stesso ha assunto la Funzione di *Responsabile Unico di Progetto*;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 12/09/2024 avente per oggetto: *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001 – Approvazione del progetto adeguato al nuovo D.lgs. 36/2023 e aggiornato al nuovo prezziario 2024 della Regione Sicilia";*

VISTO il ***D.D.G. n. 2912 del 25/03/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura,*** *con il quale è stato finanziato il succitato progetto esecutivo "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001, dell'importo complessivo di € 3.887.654,71;*

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 01/04/2025 con la quale viene **NOMINATO** l'Ing. Mario Fabio Sardo, già Dirigente del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori *Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m." - CUP B96G21060460001;*

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 23/10/2025, avente per oggetto: Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 - D.D. n. 659129 del 23/12/2022 - Progetti dei Consorzi di Bonifica della Sicilia. *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m." - CUP B96G21060460001-* ***Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, e approvazione dei verbali di gara e di verifica del possesso dei requisiti;***

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto in data 12/12/2025 con l'impresa **PISCIOTTA COSTRUZIONI S.r.l.** registrato presso la AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE

PROVINCIALE DI PALERMO il 02/04/2026 TX6 al. n. 335 Serie 3 - identificativo telematico: TX626L000335000VD;

VISTO il **D.D.G. 10303 del 19/11/2025** con il quale ***l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura*** ha approvato il Quadro Economico dell'intervento rimodulato a seguito di aggiudicazione alla Ditta PISCIOTTA COSTRUZIONI S.r.l., con sede con sede in Camporeale (PA), Via G. Pascoli n. 78/C – CAP 90043 – C.F/P.IVA 00144390820, la quale ha offerto un ribasso sul prezzo a base d'asta del 31,94490 %,corrispondente ad un importo netto di € 1.759.036,78, oltre ad € 60.021,35 per oneri per la sicurezza ed € 206.113,06 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, e dunque per un importo complessivo contrattuale di € 2.025.171,19 oltre IVA;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 86884 del 24/04/2026, con il quale sono stati nominati, l'Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch Ignazio Infantino, qual funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini del controllo formale e della regolare esecuzione dell'intervento finanziato;

VISTO il provvedimento Deliberativo del Commissario Straordinario n. 34 del 29/05/2026. con il quale, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, sono stati nominati quali Alti Sorveglianti, l'Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch Ignazio Infantino, qual funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini del controllo formale e della regolare esecuzione dell'intervento finanziato;

VISTA la proposta di **Perizia di Variante migliorativa,** trasmessa dall'Impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l., con nota del 04/05/2026, prot. con. n. **1700 del 04/05/2026**, corredata dagli elaborati tecnici ed economici denominati EG.01, EG.02, R.01, TA.01, TA.02, TA.03 e TA.04, formulata ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. b) del D.lgs. 36/2023 quale modifica non sostanziale finalizzata all'introduzione di soluzioni migliorative sotto il profilo tecnico e funzionale;

VISTO il parere e le prescrizioni del progettista in merito alla perizia migliorativa sopra richiamata, trasmesso tramite PEC e acquisito al protocollo consortile al n. 2004 in data 25/05/2026, richiesta formulata dal RUP e dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. **1721 del 04/05/2026**;

VISTA la nota del 29/05/2026, acquisita al protocollo consortile al n**. 2120 in data 03/06/2026,** con la quale l'impresa esecutrice Pisciotta Costruzioni S.r.l. ha ritrasmesso la perizia di variante migliorativa adeguata alle indicazioni prescritte dal progettista;

VISTA la nota prot. consortile n. **2175 del 04/06/2026**, con la quale il RUP ha trasmesso ai componenti l'Alta Sorveglianza, Ing. Mariano Bordonaro e Arch. Ignazio Infantino, la documentazione tecnico-economica, inerente alla Perizia di Variante migliorativa proposta dall'impresa esecutrice dei lavori;

VISTA la nota consortile prot. n. **2176/2026 del 04/06/2026**, con la quale il Responsabile Unico del Progetto P.I. Bartolomeo Di Lorenzo ha preso d'atto e approvato, ai sensi dell'art. 120 comma 13 e dell'allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, la proposta di variante migliorativa presentata dall'Impresa Appaltatrice, in conformità con le prescrizioni indicate dal progettista;

VISTO il quadro economico redatto a seguito della variante migliorativa, per i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art 120 comma 7 lettera b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Progetto, acquista al protocollo consortile **n. 2217 del 08/06/2026**, come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

VISTA la nota del 06/06/2026, protocollo consortile al n. **2204 in data 08/06/2026**, trasmessa dai Funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza, Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch. Ignazio Infantino, con la quale hanno espresso parere tecnico FAVOREVOLE, alla proposta di variante migliorativa proposta dall'impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l.;

VISTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 11/06/2026 è stata approvata la perizia di variante migliorativa prodotta dall'impresa Pisciotta Costruzioni s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 3327 del 21/08/2026 acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 143200 del 24/08/2026, con la quale il Consorzio di Bonifica 1 di Trapani ha trasmesso la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici relativi alla Perizia di Variante suppletiva in corso d'opera N. 1, redatta della D.L. ad agosto 2026 ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 lettera b) e c) e al comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO degli elaborati tecnici allegati alla citata Perizia di Variante in corso d'opera N. 1 e dell'istruttoria effettuata dal Servizio 6;

VISTO il Parere allegato alla citata nota prot. n. 3327 del 21/08/2026, espresso dal RUP sulla Perizia di Variante in corso d'opera N. 1 con allegata proposta di nuovo Quadro Economico rimodulato;

VISTO il Parere favorevole in linea tecnica del 07/09/2026 acquisito al protocollo dipartimentale n.146340 del 08/09/2026, sulla Perizia di Variante in corso d'opera N. 1 reso dai delegati per l'Alta Sorveglianza dei lavori individuati dal Dipartimento dell'Agricoltura e nominati dal CB1 TP con nota prot. n. 1947 e n. 1949 del 20/05/2026;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante in corso d'opera N. 1 rientra nelle fattispecie di varianti previste dal combinato disposto di cui al comma 1 lettera b) e c) e al comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nei limiti del finanziamento concesso;

CONSIDERATO che, secondo la normativa vigente, il RUP è l'unico responsabile di quanto dichiarato;

VISTO il **D.D.G. n. 4021 del 25/06/2026** con il quale **l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura** - ha preso atto della **Perizia di Variante migliorativa** proposta dell'impresa esecutrice e autorizzato il nuovo **Quadro Economico** rideterminato e non comportante maggiori oneri per l'Amministrazione regionale, avente il seguente quadro economico:

RIEFFICIMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITA' DUL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO) PRESA DEVIAZIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITA' A SERVIZO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m					DDG 10303 DEL 19/11/2025		Perizia Migliorativa	
CUP B96G21060460001								
QUADRO ECONOMICO								
a1	Lavori a Misura e a Corpo		2.790.837,46 €		1.759.036,78 €		1.742.289,74 €	
					206.113,06 €		206.113,06 €	
a2	Oneri per la sicurezza		60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €	
	A - Sommano		2.850.858,81 €	2.850.858,81 €	**2.025.171,19 €**	**2.025.171,19 €**	**2.008.424,15 €**	**2.008.424,15 €**
	B - SOMME A DISPOSIZIONE							
b1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		20.000,00		20.000,00 €		20.000,00 €	
b2	Oneri discarica		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
b3	Oneri per danni a terzi		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
b4	Oneri per occupazione temporanea suolo		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	
b5	Imprevisti 5 % su (A)		54.106,96 €		54.106,96 €		100.421,21 €	
	- Sommano		104.106,96 €	104.106,96 €	**104.106,96 €**		**150.421,21 €**	
	C - SPESE GENERALI SU (A)	< 15%		300.000,00 €	300.000,00 €		301.263,62 €	
	D - I.V.A. SU (A+b.1+b.2)	22%		632.688,94	451.037,66 €		447.353,31 €	
					855.144,62 €	**855.144,62 €**	**899.038,14 €**	**899.038,14 €**
						2.880.315,81 €		**2.907.462,30 €**
	E -ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA					**1.007.338,90 €**		**980.192,41 €**
	TOTALE A+B+C+D			**3.887.654,71 €**		**3.887.654,71 €**		**3.887.654,71 €**

VISTO il **D.D.G. n. n. 5599 del 09/09/2026**, con il quale **l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura** - ha preso atto della **Perizia di Variante in corso d'opera n. 1** e autorizzato il nuovo **Quadro Economico** rideterminato e non comportante maggiori oneri per l'Amministrazione regionale, avente il seguente quadro economico:

RIEFFICIMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITA' DUL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO) PRESA DEVIAZIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITA' A SERVIZO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m. - CUP B96G21060460001											
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO					**Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione giusto D.D.G. 10303 DEL 19/11/2025**		**Q.E rimodulato approvato con D.D.G. n. 4021 del 25/06/2026**		**Q.E. rimodulatoVariante N.1**	
a1	Lavori a Misura e a Corpo		2.790.837,46 €		1.759.036,78 €		1.742.289,74 €		2.166.924,24 €	
	di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso		206.113,06 €		206.113,06 €		206.113,06 €		264.970,97 €	
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €	
	A - Sommano		2.850.858,81 €	2.850.858,81 €	2.025.171,19 €	2.025.171,19 €	2.008.424,15 €	2.008.424,15 €	2.491.916,56 €	2.491.916,56 €
	B - SOMME A DISPOSIZIONE									
b1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		20.000,00		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	
b2	Oneri discarica		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
b3	Oneri per danni a terzi		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
b4	Oneri per occupazione temporanea suolo		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		1.000,00 €	
b5	Imprevisti 5 % su (A)		54.106,96 €		54.106,96 €		100.421,21 €		50.210,61 €	
	- Sommano		104.106,96 €	104.106,96 €	104.106,96 €		150.421,21 €		78.210,61 €	
	C - SPESE GENERALI SU (A)	< 9%		300.000,00 €	300.000,00 €		301.263,62 €		301.263,62 €	
	D - I.V.A. SU (A+b.1+b.2)	22%		632.688,94	451.037,66 €		447.353,31 €		553.721,64 €	
					855.144,62 €	855.144,62 €	899.038,14 €	899.038,14 €	933.195,87 €	933.195,87 €
	SOMMA FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE					2.880.315,81 €		2.907.462,30 €		2.425.111,43 €
	E-ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA					1.007.338,90 €		980.192,41 €		462.542,28 €
	TOTALE FINANZIAMENTO			3.887.654,71 €		3.887.654,71 €		3.887.654,71 €		2.887.654,71 €

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. **67 del 05/10/2026**, con la quale il Consorzio ha preso atto del **D.D.G. n. 5599 del 09/09/2026, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - presa atto della Perizia di Variante suppletiva n. 1**, e ha **approvato il nuovo Quadro Economico**, rideterminato a seguito della medesima variante, con il seguente quadro economico:

RIEFFICIMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITÀ' SUL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO) PRESA DEVIAZIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITÀ' A SERVIZO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m. - CUP B96G21060460001						
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO					Q.E. Variante suppletiva N.1 Finanziato con D.D.G. 5599 del 09/0/2026 Approvato con giusta delibera n. 67 del 05/10/2026	
a1	Lavori a Misura c a Corpo		2.790.837,46		2.166.924,24 €	
	di cui per costi (della manodopera non soggetti a ribasso)		206.113,06 €		264.970,97 €	
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		60.021,35 6		60.021,35 €	
	A - Sommano		2.850.858,81 €	2.850.858,81 €	2.491.916,56 €	2.491.916,56 €
	B - SOMME A DISPOSIZIONE					
b1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		20.000,00 €		20.000,00 €	
b2	Oneri discarica		5.000,00 €		5.000,00 €	
b3	Oneri per danni a terzi		5.000,00 €		2.000,00 €	
b1	Oneri per occupazione temporanea suolo		20.000,00 €		1.000,00 €	
b5	Imprevisti 5 % su (A)		50.210,61 €		50.210,61 €	
	- Sommano		78.210,61 €	104.106,96 €	78.210,61 €	
C	SPESE GENERALI SU (A)	<15%		300.000,00 €	301.263,62	
I)	e IVA. SU (A+b.l+b.2)	22%		632.688,94 €	553.721,64	
					933.195,87	933.195,87 €
				SOMMA FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE		3.425.112,43 €
				E-ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA		462.542,28 €
				TALE FINANZIAMENTO 3.887.654,71 €		3.887.654,71 €

VISTA l'istanza **prot. n. 2805 del 09/09/2024**, con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani ha presentato al **Genio Civile di Trapani "RICHIESTA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE" per uso idroelettrico, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933;**

VISTO la **nota n. 84685 del 10 Luglio 2025**, prot. con. **n. 2723 del 10/07/2025**, con la quale il **Genio Civile di Trapani**, ha richiesto al **Consorzio di Bonifica 1 Trapani**, la stipula di una polizza fidejussoria propedeutica al rilascio della concessione, pari al 5% dell'importo dei lavori in esecuzione;

VISTO la richiesta di preventivo nota n. 3855 del 02/10/2026, alla Società di Assicurazione, **Insurance Global Broker S.r.l.,** con sede in C. da Terrenove, 430, Marsala, P. I.V.A.: 02351610817, la richiesta di preventivo per la stipula di una polizza fidejussoria propedeutica al rilascio della concessione, pari al 5% dell'importo dei lavori in esecuzione beneficiario il Genio Civile di Trapani;

VISTO il preventivo di data 06/10/2026, acquisito al prot. cons. 3911 in data 07/10/2026, trasmesso a mezzo PEC dalla società di assicurazione **Insurance Global Broker S.r.l.**, con sede in C.da Terrenove Marsala, per l'importo complessivo di €859,00 (a questo importo non applica l'I.V.A.);

DATO ATTO la scelta dell'operatore economico **Insurance Global Broker S.r.l.**, con sede in C.da Terrenove Marsala è avvenuta rispetto a quanto previsto all'art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/2023, motivando la scelta di affidare direttamente la fornitura all'operatore economico come di seguito riportato:

- **Affidamento diretto di importo inferiore a €. 5.000,00**
- **È stata rispettata la** norma di riferimento per la trasparenza e il principio di rotazione negli appalti pubblici, **articolo 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36**
- **Convenienza economica**: che l'offerta economica è risultata particolarmente vantaggiosa e competitiva rispetto ai prezzi medi di mercato;

CONSIDERATO che l'importo della polizza e congruo e in linea con i prezzi di mercato;

RITENUTO di dover procedere, con il presente atto, all'adozione della formale decisione a contrarre, propedeutica all'affidamento della fornitura, definendone gli elementi essenziali e le motivazioni della scelta del contraente ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che l'importo dell'affidamento è pari a € 859,00 complessivi, ossia inferiore alla soglia di euro 40.000,00 di cui all'art. 52, comma 1 del D.lgs. 36/2023, e che pertanto la verifica sul possesso dei requisiti avverrà a campione secondo le modalità e i criteri di sorteggio determinati annualmente da questa Amministrazione, fermo restando l'obbligo di acquisizione dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la decisione a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature informatiche e software al fine di potenziare il processo di digitalizzazione degli uffici amministrativi e dei caselli irrigui attraverso l'acquisto di apparecchiature informatiche e software, quali personal computer, stampanti, supporti di archiviazione dati, programmi di gestione e licenze d'uso;
2. **DI INDIVIDUARE** quale operatore economico idoneo all'esecuzione della prestazione la ditta **Insurance Global Broker S.r.l.**, con sede legale in Marsala, C.da Terrenove, 430 - P.IVA: 02351610817, per le specifiche ragioni di urgenza, idoneità tecnica e convenienza economica riportate in narrativa.
3. **DI FISSARE** l'importo massimo stimato del servizio assicurativo in un costo complessivo di € 859,00, (sull'importo non si applica I.V.A.) così come da preventivo acquisito agli atti dell'Amministrazione.
4. **DI DARE ATTO** che la scelta dell'operatore economico uscente avviene in deroga al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. 36/2023, per le dettagliate motivazioni oggettive esposte in premessa.
5. **DI PRECISARE** che non viene richiesta l'acquisizione della garanzia provvisoria in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023.
6. **DI AUTORIZZARE** il RUP a formalizzare l'affidamento tramite la piattaforma di e-procurement in uso presso l'Ente e ad acquisire il relativo CIG, acquisendo l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti generali e speciali resa dall'operatore economico e rinviando la verifica puntuale dei medesimi alle modalità di campionamento annuale previste dall'Amministrazione.
7. **DI PREVEDERE** che la spesa complessiva troverà copertura finanziaria sul bilancio di previsione del corrente esercizio al **capitolo 901 vincolo 1023**, rinviando a successivo e separato provvedimento l'affidamento definitivo, l'assunzione del relativo impegno di spesa e l'approvazione del quadro economico a seguito delle verifiche di legge sul contraente.
8. di **DEMANDARE** al Responsabile Unico del Progetto (RUP) i compiti e la predisposizione di tutti gli atti conseguenziali.
9. **DI DISPORRE** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), espleti la procedura di affidamento mediante la piattaforma di e-procurement, con il rilascio del CIG.
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi della normativa vigente.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
(P.I. Bartolomeo Di Lorenzo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 306 del 09/10/2025 sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Ing. Mario Fabio Sardo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione prot. n.306 del 09/10/2026 sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto:

☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n.306 del 09/10/2026 si esprime:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile (art. 56, D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE
(rag. Michele Sammartino)